

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «ЖЭУ пос. Старь»

_____ Г.А. Ткачев

« ___ » _____ 201__г.

План работ, относящихся к текущему ремонту на 2013 год.

АДРЕС: п. Старь, ул.Комарова дом 8

№ п/п	Наименование работ/услуг	единицы измерений	объем	материалы		Примерные период выполнения	Примечания
				наименование	объем		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Фундаменты							
1.1.	Закладка кирпичом продухов в подвальном помещении	м ²	2	Раствор Кирпич силикатный	0,1 м ³ 56 шт	апрель	
1.2.	Изготовление и установка щитов на приямки с обивкой их черной листовой сталью	м ²	6	Пиломатериал Лист металлический	0,15 м ³ 7 м ²	апрель	
1.3.	Обивка дверных полотен входов в подвал черной листовой сталью	м ²	5,4	Лист металлический	5,4 м ²	апрель	
1.4.							
2. Стены и фасады							
2.1.	Герметизация межпанельных швов	м/п	9	гермобутил	3 кг	июль	автовышка
2.2.	Масляная окраска газовых труб на фасаде	м ²	16,5	Эмаль желтая	3,2 кг	июль	
3. Перекрытия							
3.1.							
4. Крыши							
4.1.	Ремонт мягкой рулонной кровли отдельными местами	м ²	12	Битум Линохром	2 кг 14 м ³	август	
5. Оконные и дверные заполнения							
5.1.							
6. Балконы, крыльца, зонты-козырьки							
6.1.							
7. Печи							
7.1.							
8. Внутренняя отделка							

8.1.							
9. Центральное отопление							
9.1.	Замена кранов на стояках отопления	шт.	10	Кран шаровый БЗ д. 15 Кран шаровый БЗ д. 20	6 шт. 4 шт.	сентябрь	
9.2.	Регулировка системы отопления в кв. 2 и помещении Сбербанка					сентябрь	
10. Водоотведение, холодное и горячее водоснабжение							
10.1.							
11. Электроснабжение и электротехнические устройства							
11.1.	Установка запорного устройства на электрощиты в подъездах	шт	25			декабрь	
12. Вентиляция							
12.1.							
13. Внешнее благоустройство, придомовая территория							
13.1.	Изготовление и установка скамеек около подъездов	шт.	5	Доска т. 50	0,3 м ³	июнь	
14. Прочее							
14.1.							

Исполнитель:

Начальник ремонтного участка

ООО «ЖЭУ пос. Старь»

М.Н. Тимошенкова