

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «ЖЭУ пос. Старь»

_____ Г.А. Ткачев

« ___ » _____ 201__г.

План работ, относящихся к текущему ремонту на 2013 год.

АДРЕС: п. Старь, ул. Ленина 23

№ п/п	Наименование работ/услуг	единицы измерений	объем	материалы		Примерные период выполнения	Примечания
				наименование	объем		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Фундаменты							
1.1.	Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм.	м ²	90	бетон	2,7 м ³	август	
1.2.	Заделка продухов в подвальном помещении кирпичом	м ²	1,5	Кирпич раствор	42 шт. 0,04 м ³	август	
1.3.							
2. Перекрытия							
2.1.							
3. Крыши							
3.1.	Ремонт шиферной кровли отдельными местами	м ²	20	шифер	14 листов	июль	автовышка
3.2.	Укрепление водосточных воронок	шт.	5			июль	автовышка
3.3.	Ремонт штукатурки кирпичных вытяжных труб	м ²	4,5	раствор	0,01 м ³	июль	автовышка
3.4.Оконные и дверные заполнения							
3.5.							
4. Балконы, крыльца, зонты-козырьки							
4.1.							
5. Печи							
5.1.							
6. Внутренняя отделка							
6.1.							
7. Центральное отопление							
7.1.	Установка кранов для сброса воздуха из системы отопления	шт.	5	Кран п/п шаровый д. 20	5 шт.	июль	

8. Водоотведение, холодное и горячее водоснабжение						
8.1.						
9. Электроснабжение и электротехнические устройства						
9.1.						
10. Вентиляция						
10.1.						
11. Внешнее благоустройство, придомовая территория						
11.1.	Изготовление и установка скамеек во дворе дома	шт.	2	Доска т. 50 мм	0,12 м ³	июнь
12. Прочее						
12.1.						

Исполнитель:

Начальник ремонтного участка

ООО «ЖЭУ пос. Старь»

М.Н. Тимошенкова