

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «ЖЭУ пос. Старь»

_____ Г.А. Ткачев

« ___ » _____ 201__г.

План работ, относящихся к текущему ремонту на 2013 год.

АДРЕС: п. Старь, ул. Спортивная дом 1

№ п/п	Наименование работ/услуг	единицы измерений	объем	материалы		Примерные период выполнения	Примечания
				наименование	объем		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Фундаменты							
1.1.	Разборка кирпичной кладки приямков	м ³	0,7			апрель	
1.2.	Заделка кирпичом продухов в подвальном помещении	м ²	3,5	Кирпич силикатный Раствор	90 шт. 0,08 м ³	апрель апрель	
1.3.	Щебеночная подготовка толщиной 100 мм под отмостку	м ²	5	щебень	0,6 м ³	май	
1.4.	Бетонная отмостка толщиной 50 мм.	м ²	12	бетон	0,6 м ³	май	
2. Стены и фасады							
2.1.	Масляная окраска газовых труб на фасаде	м ²	8,5	Эмаль желтая	1,7 кг	июль	
2.2.							
3. Перекрытия							
3.1.							
4. Крыши							
4.1.	Оштукатуривание кирпичных вытяжных труб на кровле	м ²	46	Раствор	1,10 м ³	июль	автовышка
5. Оконные и дверные заполнения							
5.1.							
6. Балконы, крыльца, зонты-козырьки							
6.1.							
7. Печи							
7.1.							
8. Внутренняя отделка							
8.1.							

9. Центральное отопление						
9.1.	Замена шаровых кранов на стояках отопления	шт.	12	Кран шаровый БЗ д. 15 Кран шаровый БЗ д. 20	10 шт. 2 шт.	май
9.2.	Замена труб металлических на полипропиленовые в системе отопления	м	14	Труба полипропиленовая д. 32, д. 25	14 м.	май
9.3.	Снятие, промывка, подключение радиатора отопления в кв. 10	шт.	1			
10. Водоотведение, холодное и горячее водоснабжение						
10.1.						
11. Электроснабжение и электротехнические устройства						
11.1.	Установка запорного устройства на электрощиты в подъездах	шт	6			октябрь
12. Вентиляция						
12.1.						
13. Внешнее благоустройство, придомовая территория						
13.1.	Изготовление и установка скамеек около подъездов	шт.	2	Доска т. 50 мм.	0,12 м ³	июнь
14. Прочее						
14.1.						

Исполнитель:

Начальник ремонтного участка

ООО «ЖЭУ пос. Старь»

М.Н. Тимошенкова