

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты	шт.	4	Проверка наличия тяги, чистка		май	
Дымоходы	шт.	4	Требуется ремонт: оштукатурить и окрасить	12м ²	июнь	
2. Окна и двери						
Рамы, оконные откосы	м ²	3.0	Разбито стекло у одной шипки	0.4м ²	май	
Внутренние двери	м ²	3.3	Требуется ремонт: не закрываются - заменить	2шт.	май	
3. Лестницы и коридоры						
Тамбура	шт.	2	Требуется ремонт деревянного пола 2-го подъезда: просел	2.6м ²	август	
Стены	м ²	147	Требуется косметический ремонт: разрушение штукатурки, отслоение отделки масляной краской	147м ²	июнь	
Потолок	м ²	19.1	Тоже	19.1м ²	июнь	
4. Лоджии, балконы						
	шт.	4	Требуется ремонт: разрушение бетонных плит, коррозия металлоконструкций - восстановить конструкцию	4шт.	сентябрь	
5. Подвалы						
Продухи	шт.	2	Отсутствуют Увеличить размер	2шт.	июль	
6. Центральное отопление						
Трубопроводы, в т.ч.:	м	326	Промывка, опрессовка, утепление	326м	май	
Вентили	шт.	14	Ревизия	14шт.	июнь	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	2	Поверка манометров	2шт.	май	
7. Водопровод						
Краны	шт.	2	Ревизия	2шт.	сентябрь	
Вентили	шт.	8	Ревизия	8шт.	сентябрь	
8. Канализация						
Трубопровод	шт.	6	Ревизия стыков	6 шт.	сентябрь	
9. Электрооборудование						
Автоматические выключатели	шт.	4	Установить	4шт.	октябрь	
10. Освещение внутреннее						
Патроны	шт.	4	Замена	4шт.	октябрь	
Светильники	шт.	2	Установка	2шт.	октябрь	
11. Освещение наружное						
Лампы накаливания	шт.	2	Замена при необходимости	2шт.	октябрь	
Светильники	шт.	2	Установка	2шт.	октябрь	