

Элементы	Ед. изм.	Кол -во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
<b>1. Фундаменты</b>						
Отмостка	м <sup>2</sup>	60.0	Требуется капремонт: разрушение бетона по всей площади (частично)	10м <sup>2</sup>	сентябрь	
<b>2. Вентиляция и дымоходы</b>						
Вытяжные шахты	шт.	4	Проверка наличия тяги, чистка		май	
Дымоходы	шт.	4	Проверка наличия тяги, чистка		май	
Ограждения	шт.	4	Требуется ремонт: не закреплены (качаются): закрепить	6м	июль	
<b>3. Лоджии, балконы</b>						
	шт.	4	Требуется ремонт или демонтаж: разрушение бетонных плит, коррозия металлоконструкций	4шт.	сентябрь	
<b>4. Подвалы</b>						
Продухи			Отсутствуют			
			Отсутствуют, выполнить устройство продухов	6шт.	сентябрь	
<b>5. Водопровод</b>						
Краны	шт.	2	Ревизия	2шт	июнь	
Вентили	шт.	8	Ревизия	8шт	июнь	
<b>6. Канализация</b>						
Трубопровод	шт	8	Ревизия стыков	8шт	сентябрь	
<b>7. Освещение внутреннее</b>						
Патроны	шт.	4	Замена	4шт.	октябрь	
Светильники	шт.	2	Установка	2шт.	октябрь	
<b>8. Освещение наружное</b>						
Светильники	шт.	2	Установить	2шт.	октябрь	