

пос. Старь ул. 30 Лет Победы дом № 7

Элементы	Ед. изм.	Кол -во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1. Фундаменты						
Отмостка	м ²	60.0	Требуется частичный ремонт	20м ²	август	
2. Фасады						
Цоколь	м ²	24	Требуется частичный ремонт	12м ²	август	
3. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты	шт.	4	Проверка наличия тяги, чистка	4шт.	май	
Дымоходы	шт.	4	Требуется ремонт: оштукатурить	4шт.	август	
4. Чердачные помещения						
Выходы на кровлю	шт.	2	Требуется ремонт слуховых окон	2шт.	сентябрь	
5. Окна и двери						
Рамы, оконные откосы	м ²	3.3	Требуется окраска	3.3м ²	август	
6. Лоджии, балконы						
	шт.	4	Требуется ремонт или демонтаж: сильное разрушение бетонных плит, коррозия металлоконструкций	12м ²	сентябрь	
7. Центральное отопление						
Трубопроводы	м	280	Промывка, опрессовка, утепление	280м	май	
8. Водопровод						
Краны	шт.	2	Ревизия	2шт	июнь	
Вентили	шт.	8	Ревизия	8шт	июль	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	1	Поверка, установка манометра	1шт.	май	
9. Канализация						
Трубопровод	шт	6	Ревизия стыков	6шт	июль	