

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «ЖЭУ пос. Старь»

_____ Г.А. Ткачев

« ___ » _____ 201__г.

План работ, относящихся к текущему ремонту на 2013 год.

АДРЕС: п. Старь, ул.Ленина дом 15

| № п/п | Наименование работ/услуг | единицы измерений | объем | материалы | | Примерные период выполнения | Примечания |
|--|---|-------------------|-------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| | | | | наименование | объем | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Фундаменты | | | | | | | |
| 1.1. | Устройство бетонного покрытия отмостки толщиной 30 мм. | м ² | 82 | бетон | 2,5 м ³ | июль | |
| 1.2. | | | | | | | |
| 1.3. | | | | | | | |
| 2. Стены и фасады | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт штукатурки стен фасада с лесов и земли площадь до 5 м ² | м ² | 12 | раствор | 0,3 м ³ | август | |
| 2.2. | Шпатлевка стен по штукатурке под окраску | м ² | 485 | шпатлевка | 145 кг | август | |
| 2.3. | Окраска стен фасада и оконных откосов акриловой краской (2 раза) | м ² | 485 | Краска акриловая Грунт белый | 170 кг 50 кг | август | |
| 3. Перекрытия | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | |
| 4. Крыши | | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | | |
| 4.2.Оконные и дверные заполнения | | | | | | | |
| 4.3. | | | | | | | |
| 5. Балконы, крыльца, зонты-козырьки | | | | | | | |
| 5.1. | | | | | | | |
| 6. Печи | | | | | | | |
| 6.1. | | | | | | | |
| 7. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 7.1. | Ремонт штукатурки стен в подъездах | м ² | 3 | раствор | 0,07 м ³ | апрель | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|------|------------------|---------------------|---------|--|
| 7.2. | Окраска стен акриловой краской | м ² | 73 | Краска акриловая | 26 кг | апрель | |
| 7.3. | Масляная окраска окон, металлических решеток, деревянных ступеней и полов. Окраска дверей. | м ² | 62,2 | Эмаль ПФ 115 | 15,1 кг | апрель | |
| 8. Центральное отопление | | | | | | | |
| 8.1. | | | | | | | |
| 9. Водоотведение, холодное и горячее водоснабжение | | | | | | | |
| 9.1. | | | | | | | |
| 10. Электроснабжение и электротехнические устройства | | | | | | | |
| 10.1. | Установка вводного отключающего автоматического устройства | шт | 1 | Автоматы | 1 шт | октябрь | |
| 10.2. | Замена вводного электрического кабеля в тамбурах | м/п | 20 | Кабель АППВ 4*8 | 20 м/п | октябрь | |
| 10.3. | Установка светильников дневного света в тамбурах | шт | 2 | Светильник ЛПО | 2 шт | октябрь | |
| 11. Вентиляция | | | | | | | |
| 11.1. | | | | | | | |
| 12. Внешнее благоустройство, придомовая территория | | | | | | | |
| 12.1. | Изготовление и установка скамеек на территории двора | шт | 2 | Доска т. 50 мм | 0,12 м ³ | июнь | |
| 13. Прочее | | | | | | | |
| 13.1. | | | | | | | |

Исполнитель:

Начальник ремонтного участка

ООО «ЖЭУ пос. Старь»

М.Н. Тимошенкова