

пос. Старь ул. 30 Лет Победы дом № 3

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
<b>1. Фундаменты</b>						
Отмостка	м <sup>2</sup>	60.0	Требуется капремонт: разрушение бетона по всей площади	60м <sup>2</sup>	август	
<b>2. Вентиляция и дымоходы</b>						
Вытяжные шахты	шт.	4	Проверка наличия тяги, чистка		май	
Дымоходы	шт.	4	Проверка наличия тяги, чистка		май	
<b>3. Лоджии, балконы</b>						
	шт.	4	Требуется ремонт: разрушение бетонных плит, коррозия металлоконструкций	4шт.	сентябрь	
<b>4. Водопровод</b>						
Краны	шт.	2	Замена вентилей диаметром 25мм	2шт.	июль	
Розлив	м	28	Замена трубы диаметром 25мм	28м	июль	
Стояки	шт.	4	Замена	2шт.	июль	
<b>5. Канализация</b>						
Трубопровод	шт	4	Ревизия стыков	4шт	июль	
<b>6. Электрооборудование</b>						
Автоматические выключатели	шт.	4	Установка	4шт.	сентябрь	
<b>7. Освещение внутреннее</b>						
Патроны	шт.	4	Замена	4шт.	октябрь	
Светильники	шт.	2	Установка	2шт.	октябрь	
<b>8. Освещение наружное</b>						
Светильники	шт.	2	Установка	2шт.	октябрь	