

п. Старь, ул. Комарова 6

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты	шт	6	Проверка наличия тяги, чистка	6шт	май	
Дымоходы	шт	6	Проверка наличия тяги, чистка	6шт	май	
2. Лестницы и коридоры						
Тамбура	шт	3	Требуется ремонт пола тамбуров и площадок: разрушение основания пола из раствора и покрытия пола из метлахской плитки на 1/2 площади от первого до 5-го этажа	18м ²	сентябрь	
3. Электрооборудование						
Силовые щиты	шт	1	Ревизия контактов	1шт	август	
4. Центральное отопление						
Трубопроводы, в т.ч.:	м	1900	Промывка, опрессовка, утепление	1900	июль	
Грязевики	шт	1	Чистка	1шт	август	
Задвижки	шт	2	Ревизия	2шт	август	
Вентили	шт	88	Ревизия	88шт	август	
Поверка КИП	шт	4	Поверка КИП	4шт	май	
5. Водопровод						
Краны			Замена вентиля: Ø25	6шт	июль	
Задвижки	шт	1	Ревизия	1шт	июль	
Контрольно-измерительные приборы	шт	-	Поверка, установка манометра	1шт	май	
6. Горячее водоснабжение						
Трубопроводы, в т.ч.:	м	1022	Опрессовка, промывка	1022	июль	
Краны	шт	4	Замена вентиля: Ø20	4шт	июль	
Задвижки	шт	3	Ревизия	3шт	июль	
Вентили	шт	25	Ревизия		июль	
7. Остекление в МОП						
	м ²	16.2	Остекление	8.1м ²	июнь	
8. Контейнерные площадки, мусорные контейнеры						
	м ²	18	Требуется побелка	18м ²	май	
	м ²	12	Требуется окраска	12м ²	май	