

пос. Старь ул. Ленина дом № 13

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1. Фундаменты						
Отмостка	м ²	59.6	Требуется кап. ремонт	59.6м ²	июль	
2. Стены						
Наружные	м ²	461.9	Требуется кап. ремонт	415.3м ²	июль	
3. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты			Проверка наличия тяги		май	
Дымоходы	шт.	10	Требуется ремонт: разрушение кладки, штукатурки, проверка наличия тяги, чистка	8м ²	сентябрь	
4. Чердачные помещения						
Выходы на кровлю	шт.	2	Требуется ремонт слуховых окон	2шт.	сентябрь	
5. Водопровод						
Вентили	шт.	4	Ревизия	4шт	июль	
6. Канализация						
Трубопровод	м	20	Ревизия стыков	8шт	август	
7. Электрооборудование						
Вводно-распределительное устройство	шт.	4	Ревизия коммутационной аппаратуры	4шт	сентябрь	