

п. Старь, ул. Спортивная 1

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Стены						
Наружные	м ²	767.8	Требуется ремонт: сквозная трещина кирпичной кладки торцевой стены посередине: инъектировать цементным раствором, установить маяк и взять под наблюдение, кладка выполнена в пустошовку	3 м	сентябрь	
2. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты	шт.	12	Проверка наличия тяги, чистка	12шт	май	
Дымоходы	шт.	9	Проверка наличия тяги, чистка	9шт	май	
3. Подвалы						
Прямки	шт.	6	Требуется ремонт: заложить кирпичом проемы в прямках и установить вентиляционные решетки.	10.6м ² 3шт	сентябрь	
4. Центральное отопление						
Грязевики	шт.	2	Чистка	2шт	июль	
Задвижки	шт.	2	Ревизия Установка	2шт 1шт	июнь	
Вентили	шт.	46	Ревизия	46шт	август	
Промывка и опрессовка: стояки, лежаки	м	922,5	Промывка, опрессовка	4шт	май	
Поверка КИП	шт.	4	Поверка КИП	4шт	июль	
5. Водопровод						
Вентили	шт.	11	Ревизия, замена вентилей диаметром 20мм	5шт	сентябрь	