

п. Старь, ул. Спортивная 2

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Стены						
Наружные	м ²	778.3	Требуется ремонт: сквозная трещина кирпичной кладки торцевой стены посередине по всей высоте - инъектировать полимерцементным раствором, установить маяки и взять под наблюдение. Кирпичная кладка выполнена в пустошовку.	9м	сентябрь	
2.Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты, дымоходы	шт.	12	Проверка наличия тяги, чистка	12шт	май	
3.Центральное отопление						
Грязевики	шт	2	Чистка	2шт	август	
Задвижки	шт	2	Ревизия	2шт	июнь	
Вентили	шт	46	Ревизия	46шт	июнь	
Промывка и опрессовка: стояки, лежаки	шт	4	Промывка, опрессовка	4шт	май	
Поверка КИП	шт	4	Поверка КИП	4шт	май	
6.Водопровод						
Задвижки	шт	1	Ревизия	1шт	сентябрь	
Вентили	шт	11	Замена вентилей диаметром 20мм	10шт	июнь	
Стояки	шт	11	Замена стояков диаметром 20мм	25м	сентябрь	
7.Канализация						
Стояки	шт/м	12/10	Замена стояков диаметром 50мм	15м	сентябрь	