

План работ, относящихся к текущему ремонту на 2013 год.

АДРЕС: п. Старь, ул. Комарова дом д. 2

№ п/п	Наименование работ/услуг	единицы измерений	объем	материалы		Примерные период выполнения	Примечания
				наименование	объем		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Фундаменты							
1.1.	заделка продухов в подвальном помещении кирпичом	м ²	1,2	кирпич, раствор	50 шт., 0,05 м ³	апрель	
1.2.	ремонт штукатурки цоколя отдельными местами	м ²	5	раствор	0,12 м ³	май	
1.3.	окраска цоколя	м ²	5	краска акриловая	2 кг	май	
1.4.	обшивка дверных полотен входов в подвал оцинкованным железом	м ²	3,2	лист оцинкованный	3,2 м ²	апрель	
2. Стены и фасады							
2.1.	ремонт и герметизация межпанельных швов: квартиры № 32,36,40,44	м/п	24	гермобутил	72 кг	июль	Работа с автовышки
2.2.	-масленая окраска газовых труб на фасаде	м ²	15	эмаль желтая	3 кг	июль	
3. Перекрытия							
3.1.							
4. Крыши							
4.1.	ремонт мягкой кровли отдельными местами: кв. № 16,18,46	м ²	120	битум, линокром	15 кг 138 м ²	август август	
5. Оконные и дверные заполнения							
5.1.							
6. Балконы, крыльца, зонты-козырьки							
6.1.							
7. Печи							
7.1.	ремонт ступеней железобетонных	м ²	0,8	уголок метал д. 50-2 метра раствор-0,025 м ³		май	
8. Внутренняя отделка							
8.1.							
9. Центральное отопление							
9.1.	замена вентилей на стояках отопления	шт.	13	вентиль чуг. Ду 32 вентиль чуг. Ду 15	7 шт 6 шт	август август	
10. Водоотведение, холодное и горячее водоснабжение							
10.1.	Замена стояков холодного водоснабжения . диаметр труб 32 мм	шт	3	труба п/п д. 32 труба п/п д. 20 вентиль п/п д. 20 вентиль БЗ д. 25	54 м/п 5 м/м 15 шт 3 шт	август август август август	
11. Электроснабжение и электротехнические устройства							
11.1.	Установка запорного устройства на электрощиты в подъездах	шт	20			декабрь	
12. Вентиляция							

12.1.							
13. Внешнее благоустройство, придомовая территория							
13.1.	Изготовление и установка скамеек около подъездов	шт	4	Доска 50	0,23 м ³	июнь	
13.2.							
13.3.							
13.4.							
14. Прочее							
14.1.							
14.2.							
14.3.							
14.4.							
14.5.							